

23-12-2024

תאריך הבדיקה : 23-12-2024

שם הבודק : אפי אליהו

מספר הזמנה : 3775

הנדון : בדיקת מפוחי דחוס - בהתאם לתקן 1001.3

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
נתון	בית מאייר רוטישלד	ישראל וורדי

מס' קומות בבניין	כמות חדרי מדרגות	כמות מפוחי דחוס	רגש לחץ הפרשי
4	2	2	תקין

חדר מדרגות 1:

מיקום		דלת סגורה		דלת פתוחה	
קומה	מהירות	לחץ	מהירות	לחץ	מהירות
חדר כושר	8.22	24540			
ג'קוזי	3.22	ספיקת אוויר 51900			
לובי דיירים פתח שיחרור עשן	6.1	ספיקה 58400			
לובי פתח שחרור עשן קומה 4	5.4	ספיקה 68320			
לובי פתח שחרור עשן קומה 4	7.1	75320			
לובי שחרור עשן	8.2	65300			
מפוח חדר אשפה	7.6	ספיקה 32400			

חדר מדרגות 2:

מיקום		דלת סגורה		דלת פתוחה	
קומה	מהירות	לחץ	מהירות	לחץ	מהירות

לסיכום :

אני מאשר את פעולתם התקינה של המערכות שנבדקו בהתאם ובכפוף להערות הבדיקה.



אופטימום פתרונות בקרה משולבים בע"מ

Office@optimum-ltd.co.il רח' נעמי שמר 27 מזכרת בתיה 7680400 ת.ד. 6736 טל: 077-5512665 פקס: 08-6341162

מהנדס בודק

מספר 44592679

