

19-08-2026

תאריך הבדיקה : 19-08-2026

שם הבודק : משה

מספר הזמנה : 6336

הנדון : בדיקת מפוחי דחוס - בהתאם לתקן 1001.3

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
מטרו פארק 456 בע"מ	פתח תקווה,עזרא גבאי 3 בניין 1	יובל בק

מס' קומות בבניין	כמות חדרי מדרגות	כמות מפוחי דחוס	רגש לחץ הפרשי
10	2	2	תקין

חדר מדרגות 1:

מיקום		דלת סגורה		דלת פתוחה	
קומה	מהירות	לחץ	מהירות	לחץ	מהירות
10	4.2	0.89	3.1	0.45	
6	2.6	0.62	1.9	0.29	
2	1.4	0.32	0.7	0.17	

חדר מדרגות 2:

דלת פתוחה		דלת סגורה		מיקום
לחץ	מהירות	לחץ	מהירות	קומה
0.41	2.9	0.92	3.9	9
028	1.6	0.61	2.8	5
0.11	0.64	0.26	1.2	1

לסיכום :

אני מאשר את פעולתם התקינה של המערכות שנבדקו בהתאם ובכפוף להערות הבדיקה.

מהנדס בודק

מספר 44592679

