

29-03-2026

תאריך הבדיקה : 29-03-2026

שם הבודק : אפי אליהו

מספר הזמנה : 5755

הנדון : בדיקת מפוחי דחוס - בהתאם לתקן 1001.3

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
יקיר ניהול בר כוכבא בעמ	בני ברק, בר כוכבא 4	יוסף עידן

מס' קומות בבניין	כמות חדרי מדרגות	כמות מפוחי דחוס	רגש לחץ הפרשי
18	2	2	לא תקין

חדר מדרגות 1:

מיקום		דלת סגורה		דלת פתוחה	
קומה	מהירות	לחץ	מהירות	לחץ	מהירות
קומה 18	4.11	0.90	3.22	0.34	
קומה 12	3.98	0.78	2.98	0.27	
קומה 7	4.41	0.55	3.11	0.22	
קומה 2	3.90	0.32	2.65	0.10	

חדר מדרגות 2:

מיקום		דלת סגורה		דלת פתוחה	
קומה	מהירות	לחץ	מהירות	לחץ	מהירות
קומה 17	4.23	0.87	3.19	0.28	
קומה 11	4.44	0.73	2	0.29	
קומה 6	3.94	0.55	2.41	0.24	
קומה 1	2.14	0.23	3.11	0.11	

לסיכום :

אני מאשר את פעולתם התקינה של המערכות שנבדקו בהתאם ובכפוף להערות הבדיקה.



אופטימום פתרונות בקרה משולבים בע"מ

Office@optimum-ltd.co.il רח' נעמי שמר 27 מזכרת בתיה 7680400 ת.ד. 6736 טל: 077-5512665 פקס: 08-6341162

מהנדס בודק

מספר 44592679

