

26-02-2026

תאריך הבדיקה : 26-02-2026

שם הבודק : אפי

מספר הזמנה : 3137

הנדון : בדיקת מפוחי דחוס - בהתאם לתקן 1001.3

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
אדן אור ניהול	יצחק רבין 4	דרור

מס' קומות בבניין	כמות חדרי מדרגות	כמות מפוחי דחוס	רגש לחץ הפרשי
20	2	2	תקין

חדר מדרגות 1:

מיקום		דלת סגורה		דלת פתוחה	
קומה	מהירות	לחץ	מהירות	לחץ	מהירות
קומה 20	5.17	0.91	3.11	0.41	
קומה 16	4.55	76..0	2.99	0.34	
קומה 12	4.22	0.70	3.16	0.30	
קומה 9	4	0.55	3.01	0.28	
קומה 4	2.11	0.45	1.34	0.22	
קומה לובי	1.89	0.23	0.99	0.1	

חדר מדרגות 2:

מיקום		דלת סגורה		דלת פתוחה	
קומה	מהירות	לחץ	מהירות	לחץ	מהירות
קומה 19	4.88	0.78	2.89	0.45	
קומה 15	4	0.67	2.11	0.33	
קומה 11	3.97	0.50	2.56	0.23	
קומה 8	3.01	0.42	2.45	0.22	
קומה 4	2.67	0.30	1.9	0.18	
קומה 1	2.01	0.21	0.99	0.2	

לסיכום :



אופטימום פתרונות בקרה משולבים בע"מ

Office@optimum-ltd.co.il רח' נעמי שמר 27 מזכרת בתיה 7680400 ת.ד. 6736 טל: 077-5512665 פקס: 08-6341162

אני מאשר את פעולתם התקינה של המערכות שנבדקו בהתאם ובכפוף להערות הבדיקה.

מהנדס בודק

מספר 44592679

