

17-09-2025

תאריך הבדיקה : 17-09-2025

שם הבודק : אפי

מספר הזמנה : 000

**הנדון : בדיקת מפוחי דחוס - בהתאם לתקן 1001.3**

| שם לקוח                      | שם פרויקט | איש קשר      |
|------------------------------|-----------|--------------|
| נ. בוארון ניהול ואחזקת מבנים | השדות 5   | נתנאל בוארון |

| מס' קומות בבניין | כמות חדרי מדרגות | כמות מפוחי דחוס | רגש לחץ הפרשי |
|------------------|------------------|-----------------|---------------|
| 12               | 2                | 2               | תקין          |

חדר מדרגות 1:

| מיקום   |        | דלת סגורה |        | דלת פתוחה |        |
|---------|--------|-----------|--------|-----------|--------|
| קומה    | מהירות | לחץ       | מהירות | לחץ       | מהירות |
| קומה 12 | 6      | 0.95      |        |           |        |
| קומה 9  | 4      | 0.78      |        | 0.45      | 3      |
| קומה 4  | 3.21   | 0.34      |        | 0.14      | 2.11   |
| קומה 1  | 3      | 0.34      |        | 0.11      | קומה 1 |

חדר מדרגות 2:

| מיקום   |        | דלת סגורה |        | דלת פתוחה |        |
|---------|--------|-----------|--------|-----------|--------|
| קומה    | מהירות | לחץ       | מהירות | לחץ       | מהירות |
| קומה 13 | 3      | 0.65      |        | 0.31      | 2      |
| קומה 8  | 5      | 0.44      |        | 0.14      | 3      |
| קומה 3  | 2.87   | 0.23      |        | 0.09      | 1.11   |

לסיכום :

אני מאשר את פעולתם התקינה של המערכות שנבדקו בהתאם ובכפוף להערות הבדיקה.



**אופטימום פתרונות בקרה משולבים בע"מ**

[Office@optimum-ltd.co.il](mailto:Office@optimum-ltd.co.il) רח' נעמי שמר 27 מזכרת בתיה 7680400 ת.ד. 6736 טל: 077-5512665 פקס: 08-6341162

מהנדס בודק

מספר 44592679

31/10/17

