

-undefined-undefined

תאריך הבדיקה : -undefined-undefined-

שם הבודק : משה ואילן

מספר הזמנה : 6336

הנדון : בדיקת מפוחי דחוס - בהתאם לתקן 1001.3

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
מטרו פארק 456 בע"מ	פתח תקווה,עזרא גבאי 3 בניין 1	יובל בק

מס' קומות בבניין	כמות חדרי מדרגות	כמות מפוחי דחוס	רגש לחץ הפרשי
10	2	2	תקין

חדר מדרגות 1:

מיקום		דלת סגורה		דלת פתוחה	
קומה		מהירות	לחץ	מהירות	לחץ
10		4.2	0.92	2.8	0.45
6		2.6	0.65	1.5	0.31
2		1.6	0.38	0.99	0.19

חדר מדרגות 2:

דלת פתוחה		דלת סגורה		מיקום
לחץ	מהירות	לחץ	מהירות	קומה
0.48	3.22	0.95	4.5	9
0.31	1.89	0.56	3.11	5
0.18	0.8	0.32	1.84	1

לסיכום :

אני מאשר את פעולתם התקינה של המערכות שנבדקו בהתאם ובכפוף להערות הבדיקה.

מהנדס בודק

מספר 44592679

