

תאריך: 29-12-2023

שם לקוח: נתון ניהול מגדל רוטשילד 36 תל אביב

שם פרויקט: בית מאיר

איש קשר: רפי בכר

הנדון: בדיקת מפותחי דיחוס בהתאם לתקן 1001.3

תאריך בדיקה: 29-12-2023

1. מספר קומות בבניין: 42 מגורים

2. כמות חדרי מדרגות: 2

3. כמות מפותחי לחץ: 2

4. רגש לחץ הפרשי: תקין

חדר מדרגות 1:

דלת פתוחה		דלת סגורה		קומה
לחץ	מהירות	לחץ	מהירות	
0.27		0.93		42
0.26		0.92		39
0.26		0.92		36
0.24		0.9		33
0.25		0.91		30
0.24		0.90		27
0.24		0.89		24
0.24		0.89		21
0.23		0.88		18
0.23		0.88		15
0.21		0.86		12
0.18		0.83		9
0.15		0.80		6
0.14		0.78		3



OPTIMUM CONTROL SOLUTIONS

אופטימום פתרונות בקרה משולבים בע"מ

Office@optimum-ltd.co.il רח' נעמי שמר 27 מזכרת בתיה 7680400 ת.ד 6736 טל: 077-5512665 פקס: 08-6341162

0.12		0.74		0
0.13		0.75		-3

חדר מדרגות 2:

דלת פתוחה		דלת סגורה		
לחץ	מהירות	לחץ	מהירות	קומה
0.25		0.91		41
0.24		0.90		38
0.24		0.90		35
0.24		0.89		32
0.23		0.88		29
0.23		0.89		26
0.23		0.89		23
0.23		0.88		20
0.22		0.87		17
0.21		0.86		14
0.19		0.84		11
0.17		0.81		8
0.15		0.78		5
0.14		0.76		2
0.12		0.74		-1
0.12		0.74		-3

הערות

שם הבודק: צחי





אופטימום פתרונות בקרה משולבים בע"מ

Office@optimum-ltd.co.il רח' נעמי שמר 27 מזכרת בתיה 7680400 ת.ד. 6736 טל: 077-5512665 פקס: 08-6341162

31/10/17

בדיקת מפותחי דיחוס בהתאם לתקן
מספר מהנדס 44592679

