

26-11-2024

תאריך הבדיקה : 26-11-2024

שם הבודק : אפי

מספר הזמנה : 3680

הנדון : בדיקת מפוחי דחוס - בהתאם לתקן 1001.3

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
אופק מ.ב. שירותי ניהול מבנים	העוז 1 בניין מס הכנסה	יוסי אלישע

מס' קומות בבניין	כמות חדרי מדרגות	כמות מפוחי דחוס	רגש לחץ הפרשי
3	2	2	לא תקין

חדר מדרגות 1:

מיקום		דלת סגורה		דלת פתוחה	
קומה	גב	מהירות	לחץ	מהירות	לחץ
		17.89	98610		

חדר מדרגות 2:

מיקום		דלת סגורה		דלת פתוחה	
קומה	גב	מהירות	לחץ	מהירות	לחץ
		15.78	79110		

לסיכום :

אני מאשר את פעולתם התקינה של המערכות שנבדקו בהתאם ובכפוף להערות הבדיקה.

מהנדס בודק
מספר 44592679





אופטימום פתרונות בקרה משולבים בע"מ

Office@optimum-ltd.co.il רח' נעמי שמר 27 מזכרת בתיה 7680400 ת.ד. 6736 טל: 077-5512665 פקס: 08-6341162

