

תאריך: 09-11-2023

שם לקוח: היי טאוור הרצליה

שם פרויקט: הילס הרצליה

איש קשר: יוסי

הנדון: בדיקת מפותחי דיחוס בהתאם לתקן 1001.3

תאריך בדיקה: 09-11-2023

1. מספר קומות בבניין: 18 בניין 6

2. כמות חדרי מדרגות: 2

3. כמות מפותחי לחץ: 2

4. רגש לחץ הפרשי: לא תקין

חדר מדרגות 1:

דלת פתוחה		דלת סגורה		קומה
לחץ	מהירות	לחץ	מהירות	

חדר מדרגות 2:

דלת פתוחה		דלת סגורה		קומה
לחץ	מהירות	לחץ	מהירות	
0.18		0.79		17
0.18		0.79		14
0.17		0.78		11
0.17		0.77		8
0.16		0.75		5
0.12		0.72		2
0.12		0.72		-2



אופטימום פתרונות בקרה משולבים בע"מ

Office@optimum-ltd.co.il רח' נעמי שמר 27 מזכרת בתיה 7680400 ת.ד. 6736 טל: 077-5512665 פקס: 08-6341162

הערות

וסת לחץ לא תקין חדר מדרגות 1

שם הכודק: צחי

צחי

בדיקת מפוחי דיחוס בהתאם לתקן
מספר מהנדס 44592679

