

תאריך: 13-11-2023

שם לקוח: היי טאוור

שם פרויקט: אליפלט 26 תל אביב

איש קשר: ניסים

הנדון: בדיקת מפוחי דיחוס בהתאם לתקן 1001.3

תאריך בדיקה: 13-11-2023

1. מספר קומות בבניין: 14
2. כמות חדרי מדרגות: 2
3. כמות מפוחי לחץ: 2
4. רגש לחץ הפרשי: לא תקין

חדר מדרגות 1:

דלת פתוחה		דלת סגורה		קומה
לחץ	מהירות	לחץ	מהירות	
0.17		0.73		12
0.16		0.72		9
0.16		0.72		6
0.12		0.62		0
0.13		0.63		-3

חדר מדרגות 2:

דלת פתוחה		דלת סגורה		קומה
לחץ	מהירות	לחץ	מהירות	
0.13		0.68		11
0.12		0.67		8
0.12		0.64		5
0.10		0.62		-2



אופטימום פתרונות בקרה משולבים בע"מ

Office@optimum-ltd.co.il רח' נעמי שמר 27 מזכרת בתיה 7680400 ת.ד 6736 טל: 077-5512665 פקס: 08-6341162

הערות

יש לפנות חפצים קומה קומה 4 ח.מ 1 דלת לא נפתחת

שם הבודק: צחי

בדיקת מפוחי דיחוס בהתאם לתקן
מספר מהנדס 44592679

