

18-07-2024

תאריך הבדיקה : 18-07-2024

שם הבודק : אפי אליהו

מספר הזמנה : 3086

הנדון : בדיקת מפוחי דחוס - בהתאם לתקן 1001.3

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
שוטטר אחזקות	עמוס עוז 3	רענן

מס' קומות בבניין	כמות חדרי מדרגות	כמות מפוחי דחוס	רגש לחץ הפרשי
9	1	1	תקין

חדר מדרגות 1:

מיקום		דלת סגורה		דלת פתוחה	
קומה	מהירות	לחץ	מהירות	לחץ	מהירות
9 לובי פיר שחרור עשן	5.72	ספיקה 2952			
6 לובי פיגוי עשן	4.22	ספיקה 1875			
3 פיגוי עשן לובי	3.15	ספיקה 1710			
1 פיגוי עשן לובי	2.14	1452			

חדר מדרגות 2:

מיקום		דלת סגורה		דלת פתוחה	
קומה	מהירות	לחץ	מהירות	לחץ	מהירות

לסיכום :

אני מאשר את פעולתם התקינה של המערכות שנבדקו בהתאם ובכפוף להערות הבדיקה.

מהנדס בודק

מספר 44592679



אופטימום פתרונות בקרה משולבים בע"מ

Office@optimum-ltd.co.il רח' נעמי שמר 27 מזכרת בתיה 7680400 ת.ד. 6736 טל: 077-5512665 פקס: 08-6341162

ניג

