

27-02-2025

תאריך הבדיקה : 27-02-2025

שם הבודק : אפי אליהו

מספר הזמנה : 4156

הנדון : בדיקת מפוחי דחוס - בהתאם לתקן 1001.3

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
נכסי אריאל תואהה	תואהה	יגאל שלום

מס' קומות בבניין	כמות חדרי מדרגות	כמות מפוחי דחוס	רגש לחץ הפרשי
27	2	2	תקין

חדר מדרגות 1:

מיקום		דלת סגורה		דלת פתוחה	
קומה	מהירות	לחץ	מהירות	לחץ	מהירות
27	8.64	0.99	4.5	0.46	
24	7.5	0.82	4.1	0.42	
20	6.4	0.66	3.8	0.35	
16	5.5	0.69	3.2	0.28	
12	4.2	0.54	2.28	0.21	

חדר מדרגות 2:

מיקום		דלת סגורה		דלת פתוחה	
קומה	מהירות	לחץ	מהירות	לחץ	מהירות
26	7.82	0.94	4.7	0.48	
22	6.7	0.86	4.1	0.43	
18	5.9	0.76	3.8	0.37	
14	5.1	0.66	3.3	0.32	
10	4.4	0.55	2.9	0.29	

לסיכום :

אני מאשר את פעולתם התקינה של המערכות שנבדקו בהתאם ובכפוף להערות הבדיקה.



אופטימום פתרונות בקרה משולבים בע"מ

רח' נעמי שמר 27 מזכרת בתיה ת.ד. 6736 טל: 077-5512665 פקס: 08-6341162 Office@optimum-ltd.co.il

מהנדס בודק

מספר 44592679

