

09-07-2026

תאריך הבדיקה : 09-07-2026

שם הבודק : משה

מספר הזמנה : 6220

הנדון : בדיקת מפוחי דחוס - בהתאם לתקן 1001.3

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
אור שון יזמות בע"מ	שער יפו 3	שון אור

מס' קומות בבניין	כמות חדרי מדרגות	כמות מפוחי דחוס	רגש לחץ הפרשי
14	2	2	תקין

חדר מדרגות 1:

מיקום		דלת סגורה		דלת פתוחה	
קומה	מהירות	לחץ	מהירות	לחץ	מהירות
14	4.4	0.93	3.1	0.46	
10	3.5	0.75	2.8	0.34	
6	2.6	0.55	1.8	0.26	
2	1.5	0.37	0.89	0.18	

חדר מדרגות 2:

מיקום		דלת סגורה		דלת פתוחה	
קומה	מהירות	לחץ	מהירות	לחץ	מהירות
13	4.1	0.92	3.1	0.42	
9	3.5	0.68	2.5	0.32	
5	2.5	0.48	1.4	0.25	
1	1.5	0.33	0.75	0.11	
יש לפנות ציוד מחדרי מדרגות, כמו כן יש לפתוח תריסים פינוי עשן בלוביים בכל הקומות, כמו כן בפנל כבאים יש כפתור שבור, יש לתקן אותו.					



אופטימום פתרונות בקרה משולבים בע"מ

Office@optimum-ltd.co.il רח' נעמי שמר 27 מזכרת בתיה 7680400 ת.ד. 6736 טל: 077-5512665 פקס: 08-6341162

לסיכום :

אני מאשר את פעולתם התקינה של המערכות שנבדקו בהתאם ובכפוף להערות הבדיקה.

מהנדס בודק

מספר 44592679

