

16-02-2025

תאריך הבדיקה : 16-02-2025

שם הבודק : אפי אליהו

מספר הזמנה : 4129

הנדון : בדיקת מפוחי דחוס - בהתאם לתקן 1001.3

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
נתון ניהול זיבוטינסקי 62 ת"א	תל אביב יפו, זיבוטינסקי 62 - אסותא וילג'	12/02/2025

מס' קומות בבניין	כמות חדרי מדרגות	כמות מפוחי דחוס	רגש לחץ הפרשי
27	2	2	תקין

חדר מדרגות 1:

מיקום		דלת סגורה		דלת פתוחה	
קומה	מהירות	לחץ	מהירות	לחץ	מהירות
קומה 27 צפוני	6.89	0.98	5.89	0.41	
קומה 23 צפוני	6.77	0.95	4.89	0.37	
קומה 19 צפוני	6.27	0.92	4.19	0.34	
קומה 15 צפוני	5.25	0.81	3.89	0.31	
קומה 11 צפוני	4.95	0.77	2.78	0.31	
קומה 7 צפוני	4.25	0.61	2.58	0.29	
קומה 3 צפוני	4.15	0.55	2.55	0.17	
לובי צפוני	3.25	0.43	1.95	0.10	

חדר מדרגות 2:

מיקום		דלת סגורה		דלת פתוחה	
קומה	מהירות	לחץ	מהירות	לחץ	מהירות
קומה 26 דרומי	7.89	0.95	5.16	0.39	
קומה 22 דרומי	7.45	0.90	4.88	0.34	
קומה 18 דרומי	6.85	0.81	3.34	0.27	
קומה 14 דרומי	4.85	0.73	2.55	0.20	
קומה 10 דרומי	4.05	0.68	2.05	0.17	
קומה 6 דרומי	3.89	0.51	1.65	0.11	
קומה 2 דרומי	3.77	0.40	1.05	0.09	

אופטימום פתרונות בקרה משולבים בע"מ

רח' נעמי שמר 27 מזכרת בתיה 7680400 ת.ד. 6736 טל: 077-5512665 פקס: 08-6341162 Office@optimum-ltd.co.il

לובי דרומי	3	0.2	0.94	0.05
------------	---	-----	------	------

לסיכום :

אני מאשר את פעולתם התקינה של המערכות שנבדקו בהתאם ובכפוף להערות הבדיקה.

מהנדס בודק
מספר 44592679

