

19-08-2026

תאריך הבדיקה : 19-08-2026

שם הבודק : משה ואילן

מספר הזמנה : 6336

הנדון : בדיקת מפוחי דחוס - בהתאם לתקן 1001.3

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
מטרו פארק 456 בע"מ	פתח תקווה,עזרא גבאי 3 בניין 7	יובל בק

מס' קומות בבניין	כמות חדרי מדרגות	כמות מפוחי דחוס	רגש לחץ הפרשי
10	2	2	תקין

חדר מדרגות 1:

מיקום		דלת סגורה		דלת פתוחה	
קומה		מהירות	לחץ	מהירות	לחץ
10	4.5	0.96	3.5	0.48	
6	2.6	0.61	1.9	0.32	
2	1.5	0.35	1.11	0.2	

חדר מדרגות 2:

דלת פתוחה		דלת סגורה		מיקום
לחץ	מהירות	לחץ	מהירות	קומה
0.39	2.9	0.88	3.8	9
0.28	1.5	0.55	2.4	5
0.16	0.78	0.33	1.42	1

לסיכום :

אני מאשר את פעולתם התקינה של המערכות שנבדקו בהתאם ובכפוף להערות הבדיקה.

מהנדס בודק

מספר 44592679

