

30-07-2024

תאריך הבדיקה : 30-07-2024

שם הבודק : אפי אליהו

מספר הזמנה : 3285

הנדון : בדיקת מפוחי דחוס - בהתאם לתקן 1001.3

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
אביב שלי ניהול ואחזקת מבנים	אלכסנדרוני 8	עדי זיו

מס' קומות בבניין	כמות חדרי מדרגות	כמות מפוחי דחוס	רגש לחץ הפרשי
13	2	2	תקין

חדר מדרגות 1:

מיקום		דלת סגורה		דלת פתוחה	
קומה	מהירות	לחץ	מהירות	לחץ	מהירות
13	4.20	0.98	2.14	0.35	
9	3.7	0.75	1.8	0.28	
5	2.8	0.45	1.3	0.15	
1	1.9	0.37	0.75	0.09	

חדר מדרגות 2:

מיקום		דלת סגורה		דלת פתוחה	
קומה	מהירות	לחץ	מהירות	לחץ	מהירות
12	3.98	0.94	2.1	0.37	
8	3.42	0.75	1.8	0.29	
4	2.1	0.42	1.2	0.16	
0	1.3	0.28	0.82	0.1	

לסיכום :

אני מאשר את פעולתם התקינה של המערכות שנבדקו בהתאם ובכפוף להערות הבדיקה.



אופטימום פתרונות בקרה משולבים בע"מ

Office@optimum-ltd.co.il רח' נעמי שמר 27 מזכרת בתיה 7680400 ת.ד. 6736 טל: 077-5512665 פקס: 08-6341162

מהנדס בודק

מספר 44592679

