

03-03-2025

תאריך הבדיקה : 03-03-2025

שם הבודק : אפי

מספר הזמנה : 4158

**הנדון : בדיקת מפוחי דחוס - בהתאם לתקן 1001.3**

| שם לקוח                 | שם פרויקט      | איש קשר |
|-------------------------|----------------|---------|
| עמיגור ניהול נכסים בע"מ | יואל 13 אשקלון | שגב     |

| מס' קומות בבניין | כמות חדרי מדרגות | כמות מפוחי דחוס | רגש לחץ הפרשי |
|------------------|------------------|-----------------|---------------|
| 19               | 2                | 2               | תקין          |

חדר מדרגות 1:

| מיקום     |        | דלת סגורה |        | דלת פתוחה |        |
|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|
| קומה      | מהירות | לחץ       | מהירות | לחץ       | מהירות |
| קומה 19   | 6.98   |           |        |           |        |
| קומה 16   | 5.85   |           |        |           |        |
| קומה 12   | 5      |           |        |           |        |
| קומה 8    | 4.14   |           |        |           |        |
| קומה 4    | 3.52   |           |        |           |        |
| קומה קרקע | 2.41   |           |        |           |        |

חדר מדרגות 2:

| מיקום   |        | דלת סגורה |        | דלת פתוחה |        |
|---------|--------|-----------|--------|-----------|--------|
| קומה    | מהירות | לחץ       | מהירות | לחץ       | מהירות |
| קומה 18 | 8.52   |           |        |           |        |
| קומה 14 | 7.14   |           |        |           |        |
| קומה 10 | 5      |           |        |           |        |
| קומה 6  | 3.25   |           |        |           |        |
| קומה 2  | 2.52   |           |        |           |        |

לסיכום :

אני מאשר את פעולתם התקינה של המערכות שנבדקו בהתאם ובכפוף להערות הבדיקה.



## אופטימום פתרונות בקרה משולבים בע"מ

רח' נעמי שמר 27 מזכרת בתיה 7680400 ת.ד. 6736 טל: 077-5512665 פקס: 08-6341162 [Office@optimum-ltd.co.il](mailto:Office@optimum-ltd.co.il)

מהנדס בודק  
מספר 44592679

