



OPTIMUM CONTROL SOLUTIONS

אופטימום פתרונות בקרה משולבים בע"מ

רח' נעמי שמר 27 מזכרת בתיה 7680400 ת.ד 6736 טל: 077-5512665 פקס: 08-6341162 Office@optimum-ltd.co.il

תאריך: 06-11-2023

שם לקוח: אוריון חניונים ירוקים בעמ

שם פרויקט: בית נועם

איש קשר: משה יגוביץ

תעודת בדיקה למערכת CO

תאריך בדיקה: 06-11-2023

כמות גלאים: 12

בקרת מבנה:

לא קיימת

להלן תוצאות הבדיקה

המערכת נבדקה ונמצאה תקינה

פיקוד רכות מול מפוחי איורור: תקין

הערות

הוחלף גלאי מספר 3

אנו מאשרים כי הסנסורים נבדקו באמצעות הגזים הבאים:

נתוני גלאי		
קריאה	גז	
PPM 0.0	PPM 0.0	אפס
PPM 100.0	PPM 300.0	רגישות

נתוני בדיקה			
ריכוז הגז	גז אפס	ריכוז הכז	גז מטרה
PPM 0.0	אוויר	PPM 100.0	חד תחמוצת הפחמן

שם מבצע הבדיקה: צחי

בדיקת CO

מספר מהנדס 44592679

