

אופטימום פתרונות בקרה משולבים בע"מ

Office@optimum-ltd.co.il רח' נעמי שמר 27 מזכרת בתיה 7680400 ת.ד. 6736 טל: 077-5512665 פקס: 08-6341162

-undefined-undefined

תאריך הבדיקה: -undefined-undefined

הבודק : אפי אליהו

מספר הזמנה : 5359

תעודת תקינות למערכת CO ופעולת מערכת האיוורור CO

שם הלקוח	שם פרויקט	איש קשר
אר גי אל	הלבונה	דודו ביטון

כמות גלאים	בקרת מבנה
22	לא קיימת

אנו מאשרים כי הסנסורים נבדקו באמצעות הגזים:

נתוני גלאי		
קריאה	גז	
PPM 0.0	PPM 0.0	אפס
PPM 100.0	PPM 300.0	רגישות

הבדיקות של הגלאים והמפוחים נעשו בהתאם לפרוטוקול החברה. המערכת נמצאה לא תקינה:

הערות:

כל הרכזות במינוס הוזרם גז והרגשים לא מגיבים

מהנדס בודק

מספר 44592679

