

תאריך: 10-03-2024

שם לקוח: אלקטרה

שם פרויקט: בית משפט חדרה

איש קשר: אלכס

הנדון: בדיקת מפותחי דיחוס בהתאם לתקן 1001.3

תאריך בדיקה: 10-03-2024

1. מספר קומות בבניין: 5
2. כמות חדרי מדרגות: 3
3. כמות מפותחי לחץ: 2
4. רגש לחץ הפרשי: **תקין**

חדר מדרגות 1:

דלת פתוחה		דלת סגורה		
לחץ	מהירות	לחץ	מהירות	קומה
2011	2.89	1980	4.11 מעליות	3
				2
2.11	2100 מעבר צפוני	2150 מעליות	2.98	קומה 1

חדר מדרגות 2:

דלת פתוחה		דלת סגורה		
לחץ	מהירות	לחץ	מהירות	קומה
2189	3.21 צד צפון	2110	3.34 מעליות	4
2019	3.11	2109	3.79 לובי מעליות	קומה 1
2119	קומה 1 לובי צפוני	1990	6.89 מעליות	קומה 1 קבלת קהל
2167	5.89 לובי כפול 3	2166	3.8 כופל 3	לובי כניסה



אופטימום פתרונות בקרה משולבים בע"מ

Office@optimum-ltd.co.il רח' נעמי שמר 27 מזכרת בתיה 7680400 ת.ד. 6736 טל: 077-5512665 פקס: 08-6341162

הערות

פינוי עשן לובאים

שם הבודק: אפי אליהו

בדיקת מפותח דיחוס בהתאם לתקן
מספר מהנדס 44592679

