

30-09-2024

תאריך הבדיקה : 30-09-2024

שם הבודק : אפי

מספר הזמנה : 3499

הנדון : בדיקת מפוחי דחוס - בהתאם לתקן 1001.3

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
מטרו פארק 456 בע"מ	פתח תקווה, עמרא גבאי 3	צדוק בטאט

מס' קומות בבניין	כמות חדרי מדרגות	כמות מפוחי דחוס	רגש לחץ הפרשי
10	2	2	תקין

חדר מדרגות 1:

מיקום		דלת סגורה		דלת פתוחה	
קומה	מהירות	לחץ	מהירות	לחץ	מהירות
קומה 10 אפ	5.96	9280	0.30	0.53	
קומה 7	4.5	9700	0.20	0.69	
קומה 5	3.96	4923	0.21	0.55	
קומה 0	0.24	0.59			

חדר מדרגות 2:

מיקום		דלת סגורה		דלת פתוחה	
קומה	מהירות	לחץ	מהירות	לחץ	מהירות
קומה 9	5.14	15900	0.22	0.38	
קומה 6	3.25	9271	0.24	0.69	
קומה 2	5.14	4211	0.54	0.58	

לסיכום :

אני מאשר את פעולתם התקינה של המערכות שנבדקו בהתאם ובכפוף להערות הבדיקה.



אופטימום פתרונות בקרה משולבים בע"מ

Office@optimum-ltd.co.il רח' נעמי שמר 27 מזכרת בתיה 7680400 ת.ד. 6736 טל: 077-5512665 פקס: 08-6341162

מהנדס בודק

מספר 44592679

31/10/17

