

תאריך: 04-04-2024

שם לקוח: כנען 8

שם פרויקט: כנען 8

איש קשר: אורי

הנדון: בדיקת מפותחי דיחוס בהתאם לתקן 1001.3

תאריך בדיקה: 04-04-2024

1. מספר קומות בבניין: 12

2. כמות חדרי מדרגות: 2

3. כמות מפותחי לחץ: 2

4. רגש לחץ הפרשי: תקין

חדר מדרגות 1:

דלת פתוחה		דלת סגורה		קומה
לחץ	מהירות	לחץ	מהירות	
0.52	2.86	0.98	3.1	13
		ספיקה 11107	3.67	פינוי עשן 13 חדר מדרגות
2800	4	ספיקה 3000	4.6	לובי פינוי עשן 13
0.45	3.11	0.97	3.67	קומה 9 חדר מדרגות
		10022	3.2	פינוי עשן מדרגות 9
				פינוי עשן לובי 9 תריסי סגור יש לפתוח
0.28	2.11	0.49	3.15	קומה 5 מדרגות
		ספיקה 7150	3.22	פינוי עשן חדר מדרגות 5
				פינוי עשן לובי סגור יש לפתוח
0.16	2.16	025	2.67	1 חדר מדרגות

חדר מדרגות 2:

דלת פתוחה	דלת סגורה	



OPTIMUM CONTROL SOLUTIONS

אופטימום פתרונות בקרה משולבים בע"מ

Office@optimum-ltd.co.il רח' נעמי שמר 27 מזכרת בתיה 7680400 ת.ד 6736 טל: 077-5512665 פקס: 08-6341162

קומה	מהירות	לחץ	מהירות	לחץ
12 חדר מדרגות	3.96	0.96	2.21	0.45
פינוי עשן חדר מדרגות 12	3.5	7500 ספיקה		
פינוי עשן לובי 12	תריסים סגורים יש לפתוח			
8 חדר מדרגות	2.62	0.68	1.95	0.35
פינוי עשן 8 מדרגות	2.11	5150		
פינוי עשן לובי 5 תריסים סגורים יש לפתוח				
חדר מדרגות קומה 1	1.56	0.09	1.17	0.01
פינוי עשן לובי 1	תריסים סגורים יש לפתוח			
פינוי עשן מדרגות 1	1.82	2215		

הערות

יש לפנות אשפה מחדר מדרגות..נועד למילוט

שם הבודק: אפי אליהו

בדיקת מפוחי דיחוס בהתאם לתקן

מספר מהנדס 44592679

