

-undefined-undefined

תאריך הבדיקה : -undefined-undefined

שם הבודק : משה

מספר הזמנה : 6179

הנדון : בדיקת מפוחי דחוס - בהתאם לתקן 1001.3

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
כיכר המושבה	ככר המושבה-חניון הוד השרון טוקולוב 46	מאיר יערב

מס' קומות בבניין	כמות חדרי מדרגות	כמות מפוחי דחוס	רגש לחץ הפרשי
17	2	2	תקין

חדר מדרגות 1:

מיקום		דלת סגורה		דלת פתוחה	
קומה	מהירות	לחץ	מהירות	לחץ	מהירות
17	4.6	0.94	2.9	0.46	
14	3.2	0.78	2.3	0.35	
10	2.5	0.49	1.7	0.27	
6	1.5	0.35	0.95	0.19	
2	1.1	0.24	0.55	0.11	

חדר מדרגות 2:

מיקום		דלת סגורה		דלת פתוחה	
קומה	מהירות	לחץ	מהירות	לחץ	מהירות
16	4.1	0.92	3.2	0.48	
12	3.5	0.75	2.6	0.34	
8	2.6	0.52	1.88	0.25	
4	1.8	0.39	1.25	0.15	
קרקע	0.93	0.22	0.59	0.09	

לסיכום :

אני מאשר את פעולתם התקינה של המערכות שנבדקו בהתאם ובכפוף להערות הבדיקה.



אופטימום פתרונות בקרה משולבים בע"מ

Office@optimum-ltd.co.il רח' נעמי שמר 27 מזכרת בתיה 7680400 ת.ד. 6736 טל: 077-5512665 פקס: 08-6341162

מהנדס בודק
מספר 44592679

