

תאריך: 07-04-2024

שם לקוח : נכסי אריאל
שם פרויקט : רובע חיפה
איש קשר : איציק שוקרי

הנדון : בדיקת מפותי דיחוס בהתאם לתקן 1001.3

תאריך בדיקה: 07-04-2024

1. מספר קומות בבניין: 9
2. כמות חדרי מדרגות: 2
3. כמות מפותי לחץ: 2
4. רגש לחץ הפרשי: **תקין**

חדר מדרגות 1:

דלת פתוחה		דלת סגורה		קומה
לחץ	מהירות	לחץ	מהירות	
		16660	7.8	מפוח 7 יניקת שוט אשפה
		29750	13.5	מפוח 5 פינוי עשן חדר מדרגות מערבי

חדר מדרגות 2:

דלת פתוחה		דלת סגורה		קומה
לחץ	מהירות	לחץ	מהירות	
		29800	12.8	מפוח 2 חדר מדרגות מזרחי
		71720	3.2	חדר כביסה מפוח 51a
		21312	7.9	חדר כביסה מפוח 50a
		17150	2.3	מאגר מים מספר 1
		22150	2.9	מאגר מים מספר 2



אופטימום פתרונות בקרה משולבים בע"מ

Office@optimum-ltd.co.il רח' נעמי שמר 27 מזכרת בתיה 7680400 ת.ד 6736 טל: 077-5512665 פקס: 08-6341162

הערות

שם הבודק: אפי

31/10/17

בדיקת מפוחי דיחוס בהתאם לתקן
מספר מהנדס 44592679

