

אופטימום פתרונות בקרה משולבים בע"מ
רח' נעמי שמר 27 מזכרת בתיה 7680400 ת.ד 6736 טל:077-5512665 פקס:08-6341162 Office@optimum-ltd.co.il

תאריך: 23-10-2023

שם לקוח : ג.ט.י
שם פרויקט : גנים טכנולוגיים ירושליים
איש קשר : לירון

הנדון : בדיקת מפותי דיחוס בהתאם לתקן 1001.3

תאריך בדיקה: 23-10-2023

- 1. מספר קומות בבניין: 19
- 2. כמות חדרי מדרגות: 2
- 3. כמות מפותי לחץ: 19
- 4. רגש לחץ הפרשי: **תקין**

חדר מדרגות 1:

דלת פתוחה		דלת סגורה		
לחץ	מהירות	לחץ	מהירות	קומה
19	3.6	19	3.6	19





אופטימום פתרונות בקרה משולבים בע"מ

רח' נעמי שמר 27 מזכרת בתיה 7680400 ת.ד 6736 טל: 077-5512665 פקס: 08-6341162 Office@optimum-ltd.co.il

חדר מדרגות 2:

דלת פתוחה		דלת סגורה		
לחץ	מהירות	לחץ	מהירות	קומה



הערות

יש לתקן את הדלתות בקומה אחת. לעבור על כל הדלתות לוודא סגירה מוחלטת של הדלתות. ווסת מהירות אחד הוחלף ולא תוכנת מחדש יש לתכנת בהתאם לדרישות.

שם הבודק: צביקה



בדיקת מפוחי דיחוס בהתאם לתקן

מספר מהנדס 44592679

