

25-01-2026

תאריך הבדיקה : 25-01-2026

שם הבודק : אפי אליהו

מספר הזמנה : 0000

הגדרה : בדיקת מפוחי דחוס - בהתאם לתקן 1001.3

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
נתון ניהול זיבוטינסקי 62 ת"א	תל אביב יפו, זיבוטינסקי 62 - אסותא וילג'	יניב ספורטס

מס' קומות בבניין	כמות חדרי מדרגות	כמות מפוחי דחוס	רגש לחץ הפרשי
26	2	2	תקין

חדר מדרגות 1:

מיקום		דלת סגורה		דלת פתוחה	
קומה	מהירות	לחץ	מהירות	לחץ	מהירות
26	4.5	0.96	3.5	0.52	
22	4.1	0.86	3.1	0.45	
18	3.7	0.75	2.6	0.35	
14	2.9	0.65	2.2	0.28	
10	2.2	0.48	1.6	0.25	
6	1.8	0.38	1.1	0.17	
2	1.3	0.29	0.65	0.11	

חדר מדרגות 2:

מיקום		דלת סגורה		דלת פתוחה	
קומה	מהירות	לחץ	מהירות	לחץ	מהירות
25	4.1	0.97	3.1	0.51	
21	3.8	0.84	2.7	0.46	
17	3.42	0.75	2.4	0.41	
13	2.7	0.65	1.9	0.35	
9	2.2	0.55	1.42	0.28	
5	1.8	0.32	1.1	0.17	
1	1.12	0.2	0.55	0.07	
מפוח עשן פיגוי עשן					



אופטימום פתרונות בקרה משולבים בע"מ

רח' נעמי שמר 27 מזכרת בתיה 7680400 ת.ד. 6736 טל: 077-5512665 פקס: 08-6341162 Office@optimum-ltd.co.il

				לא עובד בלובי צפוני
--	--	--	--	---------------------

לסיכום :

אני מאשר את פעולתם התקינה של המערכות שנבדקו בהתאם ובכפוף להערות הבדיקה.

מהנדס בודק

מספר 44592679

