

21-07-2025

תאריך הבדיקה : 21-07-2025

שם הבודק : משה

מספר הזמנה : 4776

הגדרות : בדיקת מפוחי דחוס - בהתאם לתקן 1001.3

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
כיכר המושבה	ככר המושבה-חניון הוד השרון טוקולוב 46	ככר המושבה-חניון הוד השרון טוקולוב 46

מס' קומות בבניין	כמות חדרי מדרגות	כמות מפוחי דחוס	רגש לחץ הפרשי
2	4	10	תקין

חדר מדרגות 1:

מיקום		דלת סגורה		דלת פתוחה	
קומה	מהירות	לחץ	מהירות	לחץ	מהירות
גג צפון ספקים 0	2.6	94000	1.4	16000	
גג דרום 1	4.2	57000	7.4	30000	
גג דרום 0	2.7	62000	2.1	80000	

חדר מדרגות 2:

מיקום		דלת סגורה		דלת פתוחה	
קומה	מהירות	לחץ	מהירות	לחץ	מהירות
גג צפון 0	1.2	65000			
גג צפון 1	2.9	53000	3.7	50000	
גג דרום 0	3	30000	2.7	62000	

לסיכום :

אני מאשר את פעולתם התקינה של המערכות שנבדקו בהתאם ובכפוף להערות הבדיקה.



אופטימום פתרונות בקרה משולבים בע"מ

Office@optimum-ltd.co.il רח' נעמי שמר 27 מזכרת בתיה 7680400 ת.ד. 6736 טל: 077-5512665 פקס: 08-6341162

מהנדס בודק

מספר 44592679

31/10/17

