

תאריך: 12-03-2024

שם לקוח: מיקדן

שם פרויקט: משה לוי 8

איש קשר: יניב

הנדון: בדיקת מפותחי דיחוס בהתאם לתקן 1001.3

תאריך בדיקה: 12-03-2024

1. מספר קומות בבניין: 18
2. כמות חדרי מדרגות: 2
3. כמות מפותחי לחץ: 4
4. רגש לחץ הפרשי: לא תקין

חדר מדרגות 1:

דלת פתוחה		דלת סגורה		קומה
לחץ	מהירות	לחץ	מהירות	
0.30	2.18	0.96	4.2	18
		ספיקה 3150	2.62	פינוי עשן לובי קומה 18
0.71	2.1	0.86	2.91	15
		ספיקה 3150	4.98	15 פינוי עשן
0.45	1.9	0.79	2.71	קומה 12
		1990	2068	12 פינוי עשן
1.18	0.28	2.71	0.69	9
		1750	2.17	פינוי עשן 9
1.17	0.20	1560	1.94	6
		ספיקה 1050	1.3	פינוי עשן 6
0.28	0.10	0.39	1.15	3
		ספיקה 1050	0.98	פנוי עשן קומה 3
0.01	0.1	0.01	0.12	לובי
		ספיקה 1150	1.17	פינוי עשן לובי



OPTIMUM CONTROL SOLUTIONS

אופטימום פתרונות בקרה משולבים בע"מ

Office@optimum-ltd.co.il רח' נעמי שמר 27 מזכרת בתיה 7680400 ת.ד 6736 טל: 077-5512665 פקס: 08-6341162

חדר מדרגות 2:

דלת סגורה		דלת פתוחה		
קומה	מהירות	לחץ	מהירות	לחץ
17	4.62	0.99	0.69	0.6
פינוי עשן לובי 17	4.22	4150		
14	3.89	0.91	2.73	0.90
פינוי עשן 14	1.9	ספיקה 3009		
11	1.33	0.89	2.11	0.71
פינוי עשן 11	2.11	ספיקה 2590		
8	3.61	0.79	2.11	0.39
8 פינוי עשן	1.19	ספיקה 2500		
5	1.11	0.42	1.69	0.29
5 פינוי עשן	2.11	ספיקה 1970		
2	1.19	0.2	0.31	0.02
פינוי עשן 2	1.3	ספיקה 1250		

הערות

קיימת בדלתות לובי לא נסגרות. יש לבצע תיקון

שם הבודק: אפי

13/10/17





אופטימום פתרונות בקרה משולבים בע"מ

Office@optimum-ltd.co.il רח' נעמי שמר 27 מזכרת בתיה 7680400 ת.ד. 6736 טל: 077-5512665 פקס: 08-6341162

בדיקת מפוחי דיחוס בהתאם לתקן

מספר מהנדס 44592679

