



OPTIMUM CONTROL SOLUTIONS

אופטימום פתרונות בקרה משולבים בע"מ

Office@optimum-ltd.co.il רח' נעמי שמר 27 מזכרת בתיה 7680400 ת.ד 6736 טל: 077-5512665 פקס: 08-6341162

תאריך: 05-05-2024**הנדון : בדיקת מפותחי דיחוס בהתאם לתקן 1001.3**

תאריך בדיקה: 05-05-2024

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
הי טוואר מתחם אליפלט	אלי פלט	ניסים

מס קומות בבניין	כמות חדרי מדרגות	כמות מפותחי דיחוס	רגש לחץ הפרשי
14	2	2	תקין

חדר מדרגות 1:

דלת סגורה		דלת פתוחה		קומה
מהירות	לחץ	מהירות	לחץ	
0.9	ספיקה 34110			לובי פינאי עשן 14
3.21	0.84	2.64	0.28	11
2.84	ספיקה 21117			פינאי עשן 11 מדרגות
2.15	ספיקה 17908			לובי פינאי עשן 11
2.11	ספיקה 24520			7 לובי פינאי עשן
1.18	ספיקה 22950			פינאי עשן מדרגות קומה 7
2.11	0.51	1.15	0.27	קומה 7 מדרגות
2.11	ספיקה 21400			קומה 3 מדרגות פינאי עשן
1.17	0.41	0.97	0.12	קומה 3

חדר מדרגות 2:

דלת סגורה		דלת פתוחה		קומה
מהירות	לחץ	מהירות	לחץ	
1.4	27442			לובי 12 פינאי עשן
3.17	0.92	2.14	0.56	12
2.7	ספיקה 47116			פינאי עשן 12
3.12	ספיקה 17150			פינאי עשן לובי 8
2.15	ספיקה 12120			פינאי עשן מדרגות 8
2.67	0.80	1.8	0.29	8 מדרגות
0.97	ספיקה 11700			4 לובי פינאי עשן
1.17	ספיקה 17900			פינאי מדרגות קומה 4
1.17	0.49	0.92	0.17	קומה 4 מדרגות

אופטימום פתרונות בקרה משולבים בע"מ

Office@optimum-ltd.co.il רח' נעמי שמר 27 מזכרת בתיה 7680400 ת.ד. 6736 טל: 077-5512665 פקס: 08-6341162

הערות

לפנות ציוד מחדר מדרגות

לסיכום

אני מאשר את פעולתם התקינה של המערכות שנבדקו בהתאם ובכפוף להערות הבדיקה.



מספר מהנדס 44592679