



OPTIMUM CONTROL SOLUTIONS

אופטימום פתרונות בקרה משולבים בע"מ

רח' נעמי שמר 27 מזכרת בתיה 7680400 ת.ד 6736 טל: 077-5512665 פקס: 08-6341162 Office@optimum-ltd.co.il

תאריך: 17-04-2024

הנדון : בדיקת מפותחי דיחוס בהתאם לתקן 1001.3

תאריך בדיקה: 17-04-2024

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
נכסי אריאל	אומאמי בניין a	אורי

מס קומות בבניין	כמות חדרי מדרגות	כמות מפותחי דיחוס	רגש לחץ הפרשי
31	2	2	תקין

חדר מדרגות 1:

דלת פתוחה		דלת סגורה		קומה
לחץ	מהירות	לחץ	מהירות	
0.45	2.17	0.99	4.17	31
		ספיקה 4680	4.6	פינוי עשן לובי 31
0.41	2.1	0.82	4.1	27
		ספיקה 4300	4.4	פינוי עשן 27 לובי
0.39	1.8	0.69	3.6	23
		4250	4.1	פינוי עשן לובי 23
0.35	1.6	0.65	3.2	19
		4150	3.5	פינוי עשן לובי 19
0.33	1.3	0.60	2.4	15
		4050	3.3	פינוי עשן לובי 15
0.28	1.1	0.55	1.8	11
		4000	2.9	פינוי עשן 11
0.22	0.97	0.48	1.6	7
		3850	3.9	פינוי עשן לובי 7
0.11	0.75	0.35	1.3	3
		3750	3.6	פינוי עשן לובי 3
0.08	0.21	0.21	0.75	0
				פינוי עשן לובי 0

חדר מדרגות 2:

דלת פתוחה		דלת סגורה		קומה
לחץ	מהירות	לחץ	מהירות	
0.48	2.92	0.96	5.82	30
3681	פינוי עשן חדר מדרגות 3.96	4582	3.69	פינוי עשן לובי 30





OPTIMUM CONTROL SOLUTIONS

אופטימום פתרונות בקרה משולבים בע"מ

Office@optimum-ltd.co.il רח' נעמי שמר 27 מזכרת בתיה 7680400 ת.ד 6736 טל: 077-5512665 פקס: 08-6341162

0.40	2.62	0.92	5.75	26
4150	3.72	4350	3.75	פינוי עשן לובי 26
0.39	2.1	0.75	3.75	22
4252	3.4	4050	3.1	לובי פינוי עשן 22
0.35	1.7	0.65	2.17	18
3950	3.0	4051	2.9	פינוי עשן לובי 18
0.3	1.4	0.55	1.8	14
3650	2.8	3800	2.6	פינוי עשן 14 לובי
0.28	1.28	0.42	1.4	10
3500	2.4	3820	2.65	פינוי עשן לובי 10
0.21	1.42	0.48	1.25	6
		2560	2.16	פינוי עשן לובי 6
0.15	0.62	0.27	0.99	2
1650	3.22	1860	3.44	פינוי עשן לובי 2

הערות

יש לפנות ציוד מחדר מדרגות. חדרי מדרגות נועד למילוט.

לסיכום

אני מאשר את פעולתם התקינה של המערכות שנבדקו בהתאם ובכפוף להערות הבדיקה.

מספר מהנדס 44592679

