



OPTIMUM CONTROL SOLUTIONS

אופטימום פתרונות בקרה משולבים בע"מ

רח' נעמי שמר 27 מזכרת בתיה 7680400 ת.ד 6736 טל: 077-5512665 פקס: 08-6341162 Office@optimum-ltd.co.il

תאריך: 18-04-2024

הנדון : בדיקת מפותחי דיחוס בהתאם לתקן 1001.3

תאריך בדיקה: 18-04-2024

איש קשר	שם פרויקט	שם לקוח
אבנר להט	ועד הבית תבור 12	ועד הבית תבור 12

מס קומות בבניין	כמות חדרי מדרגות	כמות מפותחי דיחוס	רגש לחץ הפרשי
23	2	2	תקין

חדר מדרגות 1:

דלת פתוחה		דלת סגורה		קומה
לחץ	מהירות	לחץ	מהירות	
0.45	2.54	0.97	3.72	23
0.44	2.54	0.79	3.1	19
0.41	2.46	0.58	2.54	15
0.28	1.17	0.47	2.18	11
0.19	1.1	0.40	2.11	7
0.013	0.17	0.21	0.70	3

חדר מדרגות 2:

דלת פתוחה		דלת סגורה		קומה
לחץ	מהירות	לחץ	מהירות	
0.49	2.54	0.96	3.99	22
0.49	2.15	0.79	3.11	18
0.27	2.11	0.42	3.21	14
0.18	1.17	0.18	2.17	10
0.12	0.90	0.22	0.97	6
0.30	0.77	0.24	0.78	2
		ספיקת אויר 2150	3.12	ספיקת אוויר מחסנים 1
		ספיקת אויר 1492	2.21	ספיקת אוויר מחסנים 2

הערות

ספיקת אויר נמוכה - נא לבדוק

1311





אופטימום פתרונות בקרה משולבים בע"מ

Office@optimum-ltd.co.il רח' נעמי שמר 27 מזכרת בתיה 7680400 ת.ד. 6736 טל: 077-5512665 פקס: 08-6341162

לסיכום

אני מאשר את פעולתם התקינה של המערכות שנבדקו בהתאם ובכפוף להערות הבדיקה.

מספר מהנדס 44592679

