

תאריך: 08-11-2023

שם לקוח : צחק פסקריו ושות'

שם פרויקט : מגדלי הצעירים

איש קשר : ליאור

הנדון : בדיקת מפותי דיחוס בהתאם לתקן 1001.3

תאריך בדיקה: 08-11-2023

1. מספר קומות בבניין: 40 דרומי

2. כמות חדרי מדרגות: 2

3. כמות מפותי לחץ: 2

4. רגש לחץ הפרשי: **תקין**

חדר מדרגות 1:

דלת פתוחה		דלת סגורה		קומה
לחץ	מהירות	לחץ	מהירות	
0.47		0.85		40
0.47		0.85		37
0.46		0.84		34
0.45			0.83	31
0.45		0.83		28
0.46		0.81		25
0.46		0.81		22
0.46		0.81		19
0.46		0.81		16
0.46		0.80		13
0.45		0.79		10
0.44		0.78		7
0.41		0.74		4
0.37		0.70		1



OPTIMUM CONTROL SOLUTIONS

אופטימום פתרונות בקרה משולבים בע"מ

Office@optimum-ltd.co.il רח' נעמי שמר 27 מזכרת בתיה 7680400 ת.ד 6736 טל: 077-5512665 פקס: 08-6341162

0.34		0.65		-2
------	--	------	--	----

חדר מדרגות 2:

דלת פתוחה		דלת סגורה		
לחץ	מהירות	לחץ	מהירות	קומה
0.44		0.81		39
0.44		0.81		36
0.43		0.81		33
0.43		0.80		30
0.42		0.79		27
0.42		0.79		24
0.41		0.78		21
0.40		0.77		18
0.40		0.77		15
0.39		0.76		12
0.36		0.73		9
0.35		0.71		6
0.31		0.66		3
0.27		0.61		-1

הערות

שם הבודק: צחי

1311





אופטימום פתרונות בקרה משולבים בע"מ

Office@optimum-ltd.co.il רח' נעמי שמר 27 מזכרת בתיה 7680400 ת.ד. 6736 טל: 077-5512665 פקס: 08-6341162

בדיקת מפותחי דיחוס בהתאם לתקן
מספר מהנדס 44592679

