

31-08-2025

תאריך הבדיקה : 31-08-2025

שם הבודק : אפי

מספר הזמנה : 5025

הנדון : בדיקת מפוחי דחוס - בהתאם לתקן 1001.3

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
מטרו פארק 456 בע"מ	פתח תקווה, עמרא גבאי 3	צדוק בטאט

מס' קומות בבניין	כמות חדרי מדרגות	כמות מפוחי דחוס	רגש לחץ הפרשי
10	2	2	לא תקין

חדר מדרגות 1:

מיקום		דלת סגורה		דלת פתוחה	
קומה	מהירות	לחץ	מהירות	לחץ	מהירות
10	8.52	0.72	3.15	0.45	
5	3.69	0.71	2.14	0.31	
3	2.47	0.39	1.15	0.10	
1	1.15	0.27	0.48	0.10	

חדר מדרגות 2:

מיקום		דלת סגורה		דלת פתוחה	
קומה	מהירות	לחץ	מהירות	לחץ	מהירות
9	3.99	0.84	2.74	0.41	
6	2.71	0.49	2.11	0.28	
3	2.14	0.38	1.17	0.20	
0	0.99	0.15	0.49	0.01	

לסיכום :

אני מאשר את פעולתם התקינה של המערכות שנבדקו בהתאם ובכפוף להערות הבדיקה.



אופטימום פתרונות בקרה משולבים בע"מ

Office@optimum-ltd.co.il רח' נעמי שמר 27 מזכרת בתיה 7680400 ת.ד. 6736 טל: 077-5512665 פקס: 08-6341162

מהנדס בודק

מספר 44592679

