

אופטימום פתרונות בקרה משולבים בע"מ
רח' נעמי שמר 27 מזכרת בתיה 7680400 ת.ד 6736 טל:077-5512665 פקס:08-6341162 Office@optimum-ltd.co.il
תאריך: 23-10-2023

שם לקוח : ג.ט.י
שם פרויקט : גנים טכנולוגיים ירושליים
איש קשר : לירון

הנדון : בדיקת מפותחי דיחוס בהתאם לתקן 1001.3

תאריך בדיקה: 23-10-2023

- 1. מספר קומות בבניין: 19
- 2. כמות חדרי מדרגות: 2
- 3. כמות מפותחי לחץ: 2
- 4. רגש לחץ הפרשי: **תקין**

חדר מדרגות 1:

דלת פתוחה		דלת סגורה		קומה
לחץ	מהירות	לחץ	מהירות	
		0.26		19
		0.33		16
		0.33		14
		0.2		11
		0.2		8
		0.19		5
		0.25		3
		0.35		1



דלת פתוחה		דלת סגורה		
לחץ	מהירות	לחץ	מהירות	קומה
		0.37		19
		0.2		16
		0.23		14
		0.17		10
		0.16		6
		0.19		2
		0.3		1

הערות

יש לתקן את הדלתות בקומה אחת. לעבור על כל הדלתות לוודא סגירה מוחלטת של הדלתות. ווסת מהירות אחד הוחלף ולא תוכנת מחדש יש לתכנת בהתאם לדרישות.

שם הבודק: צביקה



בדיקת מפוחי דיחוס בהתאם לתקן

מספר מהנדס 44592679

