

28-10-2024

תאריך הבדיקה : 28-10-2024

שם הבודק : אפי

מספר הזמנה : 1222

**הנדון : בדיקת מפוחי דחוס - בהתאם לתקן 1001.3**

| שם לקוח                      | שם פרויקט             | איש קשר       |
|------------------------------|-----------------------|---------------|
| רביעיית פלטינום מודיעין בע"מ | שדרות הרכס 13 מודיעין | דימטרי גוטקין |

| מס' קומות בבניין | כמות חדרי מדרגות | כמות מפוחי דחוס | רגש לחץ הפרשי |
|------------------|------------------|-----------------|---------------|
| 5                | 2                | 6               | לא תקין       |

**חדר מדרגות 1:**

| מיקום                    | דלת סגורה | דלת פתוחה |
|--------------------------|-----------|-----------|
| קומה                     | מהירות    | לחץ       |
| בניין 6 שחרור עשן לוביים | 7,2       | 22000     |

**חדר מדרגות 2:**

| מיקום                   | דלת סגורה | דלת פתוחה |
|-------------------------|-----------|-----------|
| קומה                    | מהירות    | לחץ       |
| מפת שח עשן 1            | 25        | 78000     |
| מפת שחרור עשן 2         | 5,17      | 22000     |
| מפת שח עשן 3            | 18,5      | 72000     |
| מפוח פינוי עשן בניין בי | 23        | 80000     |

לסיכום :

אני מאשר את פעולתם התקינה של המערכות שנבדקו בהתאם ובכפוף להערות הבדיקה.



**אופטימום פתרונות בקרה משולבים בע"מ**

[Office@optimum-ltd.co.il](mailto:Office@optimum-ltd.co.il) רח' נעמי שמר 27 מזכרת בתיה 7680400 ת.ד. 6736 טל: 077-5512665 פקס: 08-6341162

מהנדס בודק

מספר 44592679

31/10/17

