

30-06-2025

תאריך הבדיקה : 30-06-2025

שם הבודק : אפי אליהו

מספר הזמנה : 3396

הנדון : בדיקת מפוחי דחוס - בהתאם לתקן 1001.3

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
אסטייט ניהול	שמגר 6	יוסף דניאל

מס' קומות בבניין	כמות חדרי מדרגות	כמות מפוחי דחוס	רגש לחץ הפרשי
10	1	1	לא תקין

חדר מדרגות 1:

מיקום		דלת סגורה		דלת פתוחה	
קומה	מהירות	לחץ	מהירות	לחץ	מהירות
פינוי עשן לובאים קומה 10	3.54	4760			
פינוי עשן לובאים קומה 3			2.54	3189	

חדר מדרגות 2:

מיקום		דלת סגורה		דלת פתוחה	
קומה	מהירות	לחץ	מהירות	לחץ	מהירות
פינוי עשן לובאים קומה 7	2.89	3333			
פינוי עשן לובאים קומה 1			1.98	2176	

לסיכום :

אני מאשר את פעולתם התקינה של המערכות שנבדקו בהתאם ובכפוף להערות הבדיקה.



אופטימום פתרונות בקרה משולבים בע"מ

Office@optimum-ltd.co.il רח' נעמי שמר 27 מזכרת בתיה 7680400 ת.ד. 6736 טל: 077-5512665 פקס: 08-6341162

מהנדס בודק

מספר 44592679

