

12-09-2024

תאריך הבדיקה : 12-09-2024

שם הבודק : אפי

מספר הזמנה : 3505

הנדון : בדיקת מפוחי דחוס - בהתאם לתקן 1001.3

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
בניין נחשול 4	בניין נחשול 4	כפיר כהן

מס' קומות בבניין	כמות חדרי מדרגות	כמות מפוחי דחוס	רגש לחץ הפרשי
15	2	2	תקין

חדר מדרגות 1:

מיקום		דלת סגורה		דלת פתוחה	
קומה	מהירות	לחץ	מהירות	לחץ	מהירות
קומה 15	4.38	0.94	1.89	0.34	
קומה 11	3.9	0.91	1.59	0.30	
קומה 6	3.8	0.76	1.08	0.20	
קומה 2	3.2	0.46	0.68	0.11	

חדר מדרגות 2:

מיקום		דלת סגורה		דלת פתוחה	
קומה	מהירות	לחץ	מהירות	לחץ	מהירות
קומה 14	5.11	0.98	2.81	0.44	
קומה 10	4.62	0.88	1.78	0.43	
קומה 5	3.93	0.71	1.91	0.24	
קומה 1	2.81	0.61	1.11	0.09	

לסיכום :

אני מאשר את פעולתם התקינה של המערכות שנבדקו בהתאם ובכפוף להערות הבדיקה.



אופטימום פתרונות בקרה משולבים בע"מ

Office@optimum-ltd.co.il רח' נעמי שמר 27 מזכרת בתיה 7680400 ת.ד. 6736 טל: 077-5512665 פקס: 08-6341162

מהנדס בודק

מספר 44592679

