

תאריך: 12-03-2024

שם לקוח: מיקדן

שם פרויקט: רפאל איתן 4

איש קשר: יניב

הנדון: בדיקת מפותחי דיחוס בהתאם לתקן 1001.3

תאריך בדיקה: 12-03-2024

1. מספר קומות בבניין: 18
2. כמות חדרי מדרגות: 2
3. כמות מפותחי לחץ: 4
4. רגש לחץ הפרשי: לא תקין

חדר מדרגות 1:

דלת פתוחה		דלת סגורה		
לחץ	מהירות	לחץ	מהירות	קומה
0.32	2.25	0.99	4.1	18
		ספיקה 3150	2.67	פינוי עשן 18
0.37	0.41	0.78	2.69	15
		2950	2.67	פינוי עשן 15
0.29	0.30	0.55	2.4	12
		1922	1.18	פינוי עשן 12
0.3	1.18	0.69	1.17	9
		2150	2.54	פינוי עשן 9
0.12	0.25	0.45	1.17	6
		1960	1.18	פינוי עשן 6
0.1	0.02	0.1	0.5	3
		1400	1.17	פינוי עשן 3
0.1	0.01	0.03	1.17	לובי
		1154	4.96	פינוי עשן לובי



OPTIMUM CONTROL SOLUTIONS

אופטימום פתרונות בקרה משולבים בע"מ

Office@optimum-ltd.co.il רח' נעמי שמר 27 מזכרת בתיה 7680400 ת.ד 6736 טל: 077-5512665 פקס: 08-6341162

חדר מדרגות 2:

דלת פתוחה		דלת סגורה		
לחץ	מהירות	לחץ	מהירות	קומה
0.6	3.2	0.97	4.21	17
		3950	4.20	פינוי עשן 17
0.3	0.5	0.78	3.1	14
		4650	3.22	פינוי עשן 14
0.49	3.21	0.6	2.27	11
		3940	2.25	פינוי עשן 11
0.29	2.15	0.40	2.15	8
		2520	2.22	פינוי עשן 8
0.28	0.15	0.22	0.21	5
		1928	1.17	פינוי עשן 5
0.01	0.31	0.2	1.15	2
		1111	3.2	פינוי עשן 2

הערות

קיימת בדלתות לובי לא נסגרות. יש לבצע תיקון

שם הבודק: אפי אליהו

31/





אופטימום פתרונות בקרה משולבים בע"מ

רח' נעמי שמר 27 מזכרת בתיה 7680400 ת.ד. 6736 טל: 077-5512665 פקס: 08-6341162 Office@optimum-ltd.co.il

בדיקת מפוחי דיחוס בהתאם לתקן
מספר מהנדס 44592679

