

23-09-2024

תאריך הבדיקה : 23-09-2024

שם הבודק : אפי

מספר הזמנה : 3499

הנדון : בדיקת מפוחי דחוס - בהתאם לתקן 1001.3

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
מטרו פארק 456 בע"מ	פתח תקווה, עמרא גבאי 3	צדוק בטאט

מס' קומות בבניין	כמות חדרי מדרגות	כמות מפוחי דחוס	רגש לחץ הפרשי
10	2	2	תקין

חדר מדרגות 1:

מיקום		דלת סגורה		דלת פתוחה	
קומה		מהירות	לחץ	מהירות	לחץ
מפוח 7.9 פינוי עשן משרדי	14.5		79251		
מפוח משרדים 6.9	19.1		39300		
מפוח פינוי עשן משרדים 1.10	9.7		25000		
מפוח פינוי עשן משרדים 7.10	6.85		8592		
מפוח שחרור עשן משרדים 1.6	9		8632		
מפוח שחרור עשן משרדים	5.82		8172		

חדר מדרגות 2:

מיקום		דלת סגורה		דלת פתוחה	
קומה		מהירות	לחץ	מהירות	לחץ
בניין 6 מפוח 6.6 פינוי עשן משרדים	13.9		9000		

לסיכום :



אופטימום פתרונות בקרה משולבים בע"מ

Office@optimum-ltd.co.il רח' נעמי שמר 27 מזכרת בתיה 7680400 ת.ד. 6736 טל: 077-5512665 פקס: 08-6341162

אני מאשר את פעולתם התקינה של המערכות שנבדקו בהתאם ובכפוף להערות הבדיקה.

מהנדס בודק

מספר 44592679

