

31-08-2025

תאריך הבדיקה : 31-08-2025

שם הבודק : אפי

מספר הזמנה : 5025

הנדון : בדיקת מפוחי דחוס - בהתאם לתקן 1001.3

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
מטרו פארק 456 בע"מ	פתח תקווה, עמרא גבאי 3	צדוק בטאט

מס' קומות בבניין	כמות חדרי מדרגות	כמות מפוחי דחוס	רגש לחץ הפרשי
10	2	2	לא תקין

חדר מדרגות 1:

מיקום		דלת סגורה		דלת פתוחה	
קומה	מהירות	לחץ	מהירות	לחץ	מהירות
10	4.2	0.9	2.5	0.45	
7	4.07	4.25	2.25	0.4	
4	3.7	2	2	0.3	
1	2.8	1.5	2	0.8	
1					

חדר מדרגות 2:

מיקום		דלת סגורה		דלת פתוחה	
קומה	מהירות	לחץ	מהירות	לחץ	מהירות
9	4.2	0.78	4	0.60	
6	3.5	0.6	3.5	0.4	
3	2.7	0.3	2.2	0.17	
0	1.2	0.2	0.8	0.03	

לסיכום :

אני מאשר את פעולתם התקינה של המערכות שנבדקו בהתאם ובכפוף להערות הבדיקה.



אופטימום פתרונות בקרה משולבים בע"מ

Office@optimum-ltd.co.il רח' נעמי שמר 27 מזכרת בתיה ת.ד. 6736 טל: 077-5512665 פקס: 08-6341162

מהנדס בודק
מספר 44592679

