

תאריך: 20-03-2024

שם לקוח : אלקטרה פמ

שם פרויקט : וריפון

איש קשר : רונן

הנדון : בדיקת מפוחי דיחוס בהתאם לתקן 1001.3

תאריך בדיקה: 20-03-2024

1. מספר קומות בבניין: 5

2. כמות חדרי מדרגות: 2

3. כמות מפוחי לחץ: 2

4. רגש לחץ הפרשי: תקין

חדר מדרגות 1:

דלת פתוחה		דלת סגורה		
לחץ	מהירות	לחץ	מהירות	קומה
	0	34557	016	4

חדר מדרגות 2:

דלת פתוחה		דלת סגורה		
לחץ	מהירות	לחץ	מהירות	קומה

הערות

שם הבודק: אפי אליהו



OPTIMUM CONTROL SOLUTIONS

אופטימום פתרונות בקרה משולבים בע"מ

Office@optimum-ltd.co.il רח' נעמי שמר 27 מזכרת בתיה 7680400 ת.ד. 6736 טל: 077-5512665 פקס: 08-6341162

בדיקת מפרחי דיחוס בהתאם לתקן
מספר מהנדס 44592679

