

29-04-2025

תאריך הבדיקה : 29-04-2025

שם הבודק : אפי

מספר הזמנה : 4254

הנדון : בדיקת מפוחי דחוס - בהתאם לתקן 1001.3

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
נכסי אריאל הרובע חיפה	נכסי אריאל הרובע חיפה	איציק שקורי

מס' קומות בבניין	כמות חדרי מדרגות	כמות מפוחי דחוס	רגש לחץ הפרשי
9	2	2	תקין

חדר מדרגות 1:

מיקום	דלת סגורה	דלת פתוחה
קומה	מהירות	לחץ
חדר טכני	14	4517
מפוח פיגוי עשן גג	14	69809

חדר מדרגות 2:

מיקום	דלת סגורה	דלת פתוחה
קומה	מהירות	לחץ
חדר טכני 2	10	4529
מחסנים קומה 2	6	24190

לסיכום :

אני מאשר את פעולתם התקינה של המערכות שנבדקו בהתאם ובכפוף להערות הבדיקה.

מהנדס בודק

מספר 44592679

B' /



אופטימום פתרונות בקרה משולבים בע"מ

Office@optimum-ltd.co.il רח' נעמי שמר 27 מזכרת בתיה, ת.ד. 7680400 ת.ד. 6736 טל: 077-5512665 פקס: 08-6341162

