



OPTIMUM CONTROL SOLUTIONS

אופטימום פתרונות בקרה משולבים בע"מ

רח' נעמי שמר 27 מזכרת בתיה 7680400 ת.ד 6736 טל: 077-5512665 פקס: 08-6341162 Office@optimum-ltd.co.il

תאריך: 24-04-2024

הנדון : בדיקת מפותחי דיחוס בהתאם לתקן 1001.3

תאריך בדיקה: 24-04-2024

איש קשר	שם פרויקט	שם לקוח
..	אריה ורשבסקי 1	גסי ניהול

מס קומות בבניין	כמות חדרי מדרגות	כמות מפותחי דיחוס	רגש לחץ הפרשי
22	2	2	תקין

חדר מדרגות 1:

דלת סגורה		דלת פתוחה		קומה
מהירות	לחץ	מהירות	לחץ	
2.11	0.69	2.11	0.29	קומה 22
2.85	0.51	1.96	0.26	קומה 17
2.41	0.52	1.996	0.25	קומה 14
2.47	0.54	1.1	0.22	קומה 10
1.93	0.26	0.96	0.2	קומה 6
0.94	0.15	1.11	0.01	קומה 2

חדר מדרגות 2:

דלת סגורה		דלת פתוחה		קומה
מהירות	לחץ	מהירות	לחץ	
2.96	0.79	2.09	0.34	קומה 21
2.54	0.69	1.85	0.24	קומה 16
2.45	0.41	1.96	0.21	קומה 13
2.47	0.29	1.8	0.29	קומה 9
0.98	0.22	0.12	0.05	קומה 5
0.99	0.14	0.89	0.01	קומה 1

הערות

יש לפנות זבל מחדר מדרגות ובנוסף לפנות את החדר מפותחים בגג

לסיכום

אני מאשר את פעולתם התקינה של המערכות שנבדקו בהתאם ובכפוף להערות הבדיקה.

נ"ב



אופטימום פתרונות בקרה משולבים בע"מ

Office@optimum-ltd.co.il רח' נעמי שמר 27 מזכרת בתיה 7680400 ת.ד. 6736 טל: 077-5512665 פקס: 08-6341162

מספר מהנדס 44592679

