

25-05-2026

תאריך הבדיקה : 25-05-2026

שם הבודק : אפי אליהו

מספר הזמנה : 000

**הנדון : בדיקת מפוחי דחוס - בהתאם לתקן 1001.3**

| שם לקוח       | שם פרויקט                     | איש קשר   |
|---------------|-------------------------------|-----------|
| מיקדן ב' בע"מ | אור עקיבא, שדרות הנשיא וייצמן | עדי ברונר |

| מס' קומות בבניין | כמות חדרי מדרגות | כמות מפוחי דחוס | רגש לחץ הפרשי |
|------------------|------------------|-----------------|---------------|
| 7                | 2                | 2               | תקין          |

חדר מדרגות 1:

| מיקום             |               | דלת סגורה          |        | דלת פתוחה |        |
|-------------------|---------------|--------------------|--------|-----------|--------|
| קומה              | מהירות        | לחץ                | מהירות | לחץ       | מהירות |
| מפוח שחרור עשן גג | 8.24          | 4189               |        |           |        |
| מפוח שחרור עשן גג | 6.85 (לובאים) | 3120               |        |           |        |
| מפוח דחוס         | 8.90          | 4510 (חדרי מדרגות) |        |           |        |

חדר מדרגות 2:

| מיקום             |        | דלת סגורה |        | דלת פתוחה |        |
|-------------------|--------|-----------|--------|-----------|--------|
| קומה              | מהירות | לחץ       | מהירות | לחץ       | מהירות |
| מפוח שחרור עשן גג | 6      | 6710      |        |           |        |
| מפוח שחרור עשן גג | 5.21   | 7771      |        |           |        |
| מפוח דחוס         | 4      | 5178      |        |           |        |

לסיכום :

אני מאשר את פעולתם התקינה של המערכות שנבדקו בהתאם ובכפוף להערות הבדיקה.

מהנדס בודק



**אופטימום פתרונות בקרה משולבים בע"מ**

רח' נעמי שמר 27 מזכרת בתיה 7680400 ת.ד. 6736 טל: 077-5512665 פקס: 08-6341162 [Office@optimum-ltd.co.il](mailto:Office@optimum-ltd.co.il)  
מספר 44592679

לוי  
דני

