

-undefined-undefined

תאריך הבדיקה : -undefined-undefined

שם הבודק : אפי אליהו

מספר הזמנה : 3396

הנדון : בדיקת מפוחי דחוס - בהתאם לתקן 1001.3

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
נ. בוארון ניהול ואחזקות מבנים	הגנים 7 רמת השרון	נתנאל

מס' קומות בבניין	כמות חדרי מדרגות	כמות מפוחי דחוס	רגש לחץ הפרשי
14	2	2	לא תקין

חדר מדרגות 1:

מיקום	דלת סגורה	דלת פתוחה
קומה	לחץ	מהירות
חדר מדרגות 1 קומה 5 חסר ווסת לחץ..		

חדר מדרגות 2:

מיקום	דלת סגורה	דלת פתוחה
קומה	לחץ	מהירות
חדר מדרגות ווסת לחץ לא תקין.. יש לבצע החלפה..להזמין בדיקה חוזרת..		

לסיכום :

אני מאשר את פעולתם התקינה של המערכות שנבדקו בהתאם ובכפוף להערות הבדיקה.

מהנדס בודק



אופטימום פתרונות בקרה משולבים בע"מ

רח' נעמי שמר 27 מזכרת בתיה 7680400 ת.ד. 6736 טל: 077-5512665 פקס: 08-6341162 Office@optimum-ltd.co.il
מספר 44592679

לוי
דני

