

28-10-2024

תאריך הבדיקה : 28-10-2024

שם הבודק : אפי

מספר הזמנה : 3254

הנדון : בדיקת מפוחי דחוס - בהתאם לתקן 1001.3

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
רביעיית פלטינום מודיעין בע"מ	שדרות הרכס 13 מודיעין	דימטרי גוטקין

מס' קומות בבניין	כמות חדרי מדרגות	כמות מפוחי דחוס	רגש לחץ הפרשי
5	2	6	לא תקין

חדר מדרגות 1:

מיקום		דלת סגורה		דלת פתוחה	
קומה	מהירות	לחץ	מהירות	לחץ	מהירות
פינוי עשן לוביים	6,2	97000 & יניקת עשן משרדים	13,6	84110	
מפוח יניקת אוויר 2	21	84550			

חדר מדרגות 2:

מיקום		דלת סגורה		דלת פתוחה	
קומה	מהירות	לחץ	מהירות	לחץ	מהירות
מפוח גב ינקת אוויר בניין a	30	95000			
מפוח יניקת אוויר 3 בניין a	19	47000			

לסיכום :

אני מאשר את פעולתם התקינה של המערכות שנבדקו בהתאם ובכפוף להערות הבדיקה.



אופטימום פתרונות בקרה משולבים בע"מ

Office@optimum-ltd.co.il רח' נעמי שמר 27 מזכרת בתיה 7680400 ת.ד. 6736 טל: 077-5512665 פקס: 08-6341162

מהנדס בודק

מספר 44592679

31/10/17

