

21-10-2024

תאריך הבדיקה : 21-10-2024

שם הבודק : 3638

מספר הזמנה : אפי

**הנדון : בדיקת מפוחי דחוס - בהתאם לתקן 1001.3**

| שם לקוח | שם פרויקט            | איש קשר |
|---------|----------------------|---------|
| מקסים   | חסידי אומות העולם 22 | מקסים   |

| מס' קומות בבניין | כמות חדרי מדרגות | כמות מפוחי דחוס | רגש לחץ הפרשי |
|------------------|------------------|-----------------|---------------|
| 11               | 2                | 2               | תקין          |

**חדר מדרגות 1:**

| מיקום   |        | דלת סגורה |        | דלת פתוחה |        |
|---------|--------|-----------|--------|-----------|--------|
| קומה    | מהירות | לחץ       | מהירות | לחץ       | מהירות |
| קומה 11 | 3.25   | 0.95      | 1.85   | 0.30      |        |
| קומה 7  | 3.01   | 0.88      | 1.89   | 0.24      |        |
| קומה 2  | 2.96   | 0.69      | 2.84   | 0.11      |        |

**חדר מדרגות 2:**

| מיקום   |        | דלת סגורה |        | דלת פתוחה |        |
|---------|--------|-----------|--------|-----------|--------|
| קומה    | מהירות | לחץ       | מהירות | לחץ       | מהירות |
| קומה 10 | 3.85   | 0.49      | 2.74   | 0.25      |        |
| קומה 6  | 1.85   | 0.21      | 2.77   | 0.1       |        |
| קומה 1  | 0.88   | 0.20      | 2.58   | 0.17      |        |

לסיכום :

אני מאשר את פעולתם התקינה של המערכות שנבדקו בהתאם ובכפוף להערות הבדיקה.

מהנדס בודק



## אופטימום פתרונות בקרה משולבים בע"מ

רח' נעמי שמר 27 מזכרת בתיה 7680400 ת.ד. 6736 טל: 077-5512665 פקס: 08-6341162 [Office@optimum-ltd.co.il](mailto:Office@optimum-ltd.co.il)  
מספר 44592679

לוי  
דני

