

28-10-2024

תאריך הבדיקה : 28-10-2024

שם הבודק : אפי

מספר הזמנה : 3642

הנדון : בדיקת מפוחי דחוס - בהתאם לתקן 1001.3

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
רביעיית פלטינום מודיעין בע"מ	שדרות הרכס 13 מודיעין	דימטרי גוטקין

מס' קומות בבניין	כמות חדרי מדרגות	כמות מפוחי דחוס	רגש לחץ הפרשי
7	2	6	לא תקין

חדר מדרגות 1:

מיקום	דלת סגורה	דלת פתוחה
קומה	לחץ	מהירות
בניין c צד דרומי	6,6	54000
	מפוח 1,1 פינוי עשן לוביים	25,5
		97000

חדר מדרגות 2:

מיקום	דלת סגורה	דלת פתוחה
קומה	לחץ	מהירות
		לחץ

לסיכום :

אני מאשר את פעולתם התקינה של המערכות שנבדקו בהתאם ובכפוף להערות הבדיקה.

מהנדס בודק
מספר 44592679





אופטימום פתרונות בקרה משולבים בע"מ

Office@optimum-ltd.co.il רח' נעמי שמר 27 מזכרת בתיה 7680400 ת.ד. 6736 טל: 077-5512665 פקס: 08-6341162

