

31-08-2025

תאריך הבדיקה : 31-08-2025

שם הבודק : אמי

מספר הזמנה : 5025

הנדון : בדיקת מפוחי דחוס - בהתאם לתקן 1001.3

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
פתח תקווה, עמדה גבאי 3	מטרו פארק 456 בע"מ	צדוק בטאט

מס' קומות בבניין	כמות חדרי מדרגות	כמות מפוחי דחוס	רגש לחץ הפרשי
10	2	2	תקין

חדר מדרגות 1:

מיקום		דלת סגורה		דלת פתוחה	
קומה	מהירות	לחץ	מהירות	לחץ	מהירות
10	4.72	0.87	0.49	0.38	
7	3.5	0.74	2.5	0.31	
4	0.30	0.28			
1	2.5	0.21	1.3	0.17	

חדר מדרגות 2:

מיקום		דלת סגורה		דלת פתוחה	
קומה	מהירות	לחץ	מהירות	לחץ	מהירות
9	4.5	0.9	4.4	0.8	
6	4.3	0.75	4.2	0.6	
3	6.1	0.3	5.8	0.4	
0	0.1	0.7	0.6	0.07	

לסיכום :

אני מאשר את פעולתם התקינה של המערכות שנבדקו בהתאם ובכפוף להערות הבדיקה.



אופטימום פתרונות בקרה משולבים בע"מ

Office@optimum-ltd.co.il רח' נעמי שמר 27 מזכרת בתיה 7680400 ת.ד. 6736 טל: 077-5512665 פקס: 08-6341162

מהנדס בודק

מספר 44592679

