

תאריך: 29-03-2026

שם הבודק: אפי אליהו

מספר הבדיקה: 5768

הנדון : דוח בדיקת מפותי הוצאת עשן / מפותי בוסטר

שם לקוח	שם פרויקט	איש קשר
יקיר ניהול בר כוכבא בעמ	בני ברק, בר כוכבא 4	יוסף עידן
שטח החניון	גובה החניון במטר	כמות מלפסים
58100	4	4

המערכות שנבדקו

לוחות חשמל	כמות מפותי בוסטר	כמות מפותי איורור	כמות מפותי יניקת עשן
1	16	0	12

ממצאי הבדיקה

סוג הבדיקה	סטטוס	הערות
הפעלת מפותים במצב משטר גילוי אש	תקין	
פיקוד להפעלת מפותים מלוחות החשמל	תקין	
הפעלה מפאנל כבאים	תקין	
כיוון סיבוב	תקין	
כמויות החלפת אוויר בחניון	תקין	
תקינות מכנית	תקין	



OPTIMUM CONTROL SOLUTIONS

אופטימום פתרונות בקרה משולבים בע"מ

Office@optimum-ltd.co.il רח' נעמי שמר 27 מזכרת בתיה 7680400 ת.ד 6736 טל: 077-5512665 פקס: 08-6341162

המערכות שנבדקו

שם מפוח	מיקום	מהירות אוויר (m/s)	ספיקה (m ³ /h)
מפוח 1	מינוס 1	6.34	45879
מפוח 2	מינוס 1	6.94	61876
מפוח בוסטר 1	מינוס 1	7.77	4451
מפוח בוסטר 2	מינוס 1	8	6500
מפוח בוסטר 3	מינוס 1	9.34	4518
מפוח בוסטר 4	מינוס 1	7.78	5194
מפוח 1	מינוס 2	8	49751
מפוח 2	מינוס 2	7.10	81908
בוסטר 1	מינוס 2	6	5912
בוסטר 2	מינוס 2	7.90	6490
בוסטר 3	מינוס 2	8.61	8619
בוסטר 4	מינוס 2	9	9000
מפוח 1	מינוס 3	7.56	89143
מפוח 2	מינוס 3	9.11	77926
בוסטר 1	מינוס 3	6	6981
בוסטר 2	מינוס 3	7	7451
בוסטר 3	מינוס 3	7.34	8154
בוסטר 4	מינוס 3	8.90	7198
מפוח 1	מינוס 4	7.09	48165
מפוח 2	מינוס 4	8.32	61997
בוסטר 1	מינוס 4	7.09	8154
בוסטר 2	מינוס 4	6.99	5187
בוסטר 3	מינוס 4	7.89	8410
בוסטר 4	מינוס 4	9.23	8865
מפוח דחסנית	קרקע	6	9712
מפוח פינוי עשן לובי	קרקע	9	8209

לסיכום**אני מאשר את פעולתה התקינה של המערכת הוצאת העשן והאיוורור בחניון בהתאם לתקן 1001.**

הערות לסיכום בדיקה:

יש לנקות אשפה ממפוח ב מינוס 4

דוח בדיקת מפוחים

מספר מהנדס 44592679

